

Anlage 1 - Aufgabenstellung zur Vereinbarung über die Planung zur Sanierung der OD Krottorf im Zuge der L 101

Die LSBB und die Verbandsgemeinde Westliche Börde planen in den Folgejahren die Fahrbahnsanierung der L 101 einschließlich der Seitenbereiche (u.a. Gehwege, Bankett, Grünstreifen, etc.), Kreuzungen, Zufahrten sowie der Straßenabläufe und Anschlussleitungen im Plangebiet als Gemeinschaftsmaßnahme zu realisieren.

Vereinbart wurde folgende Leistungstrennung für die Durchführung der Maßnahme:

Die beauftragte planungsbegleitende Vermessung und die Straßenzustandsanalyse bilden weiterhin die Grundlage für die weiteren Planungsschritte.

Zuständigkeiten für Planungsleistungen:

Straßenbau / Nebenanlagen

Auftragnehmer:	Pabsch Ingenieure GmbH
Kostenteilung:	LSBB / Gemeinde gemäß Kostenvorschau (Anlage 2)
Beauftragung:	LSBB

Rahmenterminplanung:

Auf Grundlage der bereits erfolgten Abstimmungen umfasst der Baubereich folgenden Abschnitt:

L 101 OD Krottorf

1. BA	NK 3933 015 vom Station 4.175 bis Station 4.455
2. BA	NK 3933 015 vom Station 4.455 bis Station 4.585
3. BA	NK 3933 015 vom Station 4.585 bis Station 4.847

Für die Baumaßnahme wurden abstimmungsgemäß folgende Termine festgelegt:

1. BA	LP 3 - Entwurfsplanung:	bis Juni 2026
	LP 4 - Genehmigungsplanung:	bis Juli 2026
	LP 5 - Ausführungsplanung:	bis September 2026
	LP 6 - Vorbereitung der Vergabe:	bis Oktober 2026
	LP 7 - Auftragsvergabe:	ab Mitte November 2026
	möglicher Baubeginn:	März 2027
	avisiertes Bauende:	Oktober 2027

2. BA	LP 3 - Entwurfsplanung:	bis Juni 2027
	LP 4 - Genehmigungsplanung:	bis Juli 2027
	LP 5 - Ausführungsplanung:	bis September 2027
	LP 6 - Vorbereitung der Vergabe:	bis Oktober 2027
	LP 7 - Auftragsvergabe:	ab Mitte November 2027

möglicher Baubeginn:	März 2028
avisiertes Bauende:	Oktober 2028

3. BA	LP 3 - Entwurfsplanung:	bis Juni 2028
	LP 4 - Genehmigungsplanung:	bis Juli 2028
	LP 5 - Ausführungsplanung:	bis September 2028
	LP 6 - Vorbereitung der Vergabe:	bis Oktober 2028
	LP 7 - Auftragsvergabe:	ab Mitte November 2028

möglicher Baubeginn:	März 2029
avisiertes Bauende:	Oktober 2029