

mögliche Zeitschiene, Planungszeitraum

Projekt: Wohngebiet „An der Festwiese“ in Kroppenstedt

aufgestellt von:



SGW-Ingenieurgesellschaft Magdeburg mbH
Dipl.-Ing. (FH) N. Steffens, (0391/ 24 35 88-87)

aufgestellt am: 10.08.2020

letzte Anpassung: 28.02.2022

Projektnummer: 2600

Vorschlag zur Gliederung des Planungszeitraums in Form von Meilensteinen:

Termin	KW	Ereignis
03.08.2020	32. KW	Projektbeginn
31.08.2020	36. KW	Ermittlung Planungsgrundlagen, Erstellung Vermessung und Baugrund
02.10.2020	40. KW	Fertigstellung Vorplanung
16.10.2020	42. KW	Vorstellung Vorplanung Stadtrat / Bauausschuss
26.11.2021	47. KW	Fertigstellung Entwurfsplanung
31.03.2022	13. KW	Vorstellung Entwurfsplanung Stadtrat / Bauausschuss
07.10.2022	40. KW	Fertigstellung Ausführungsplanung und Leistungsverzeichnis
07.10.2022	40. KW	Ende Zeitraum LV-Lesung, Fertigstellung Ausführungsplanung
10.10.2022	41. KW	<i>Bekanntmachungstext, Beginn der Abnahme der Vergabeunterlagen</i>
15.11.2022	46. KW	Ausschreibungszeitraum (mindestens 10 KT) / Submissionstermin
25.11.2022	47. KW	Durchsicht der Angebote, Erstellung Preisspiegel, Nachfordungen
25.11.2022	47. KW	Vergabevorschlag SGW
30.11.2022	48. KW	<i>Prüfung Vergabevorschlag durch AG</i>
05.12.2022	49. KW	<i>Rechnungsprüfungsamt? Stadtrat?</i>
18.12.2022	50. KW	<i>Auftragserteilung</i>
18.12.2022	50. KW	<i>Ende Zuschlagsfrist (max. 30 Tage nach Submission)</i>
03.04.2023	14. KW	möglicher Bauanfang Erschließung
01.12.2023	48. KW	mögliches Bauende Erschließung