

Niederschrift über die Sitzung des Schul- und Sozialausschusses der Verbandsgemeinde Westliche Börde

Sitzungsdatum: Dienstag, den 05.09.2023
Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 20:49 Uhr
Ort, Raum: Gröningen, Am Edelhof 1 (Kita "Edelhof")

Anwesend:

Vorsitzende/r

Herr Thomas Gürke

Mitglieder

Herr Dietrich Bollmann
Frau Heike Friebertshäuser
Herr Reinhard Matthias

von der Verwaltung

Frau Nicole Schliebener
Herr Fabian Stankewitz

Abwesend:

Mitglieder

Herr Rüdiger Buchholz (entschuldigt)
Herr Karl-Heinz Gronenberg (entschuldigt)
Herr Joachim Willamowski (entschuldigt)

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Begrüßung und Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und Beschlussfähigkeit
- 2 Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung, öffentlicher Teil
- 3 Einwohnerfragestunde
- 4 Entscheidung über die Einwendungen der Niederschrift der Sitzung am 21.11.2022
- 5 Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nicht öffentlicher Sitzung
- 6 Entgeltvereinbarung 2023 Kindertagesstätte "Edelhof"
Vorlage: VG/223/23-BV
- 7 Fortführung der Jugendarbeit im Verbandsgemeindegebiet der Westlichen Börde
Vorlage: VG/234/23-BV

- 8 Informationen des Vorsitzenden und der Verwaltung
- 8.1 Information aktuelle Schülerzahlen
- 8.2 aktueller Stand Sanierung Kita Otleben
- 8.3 Stand Neubau Grundschule Hamersleben
- 8.4 Stand Vergabeverfahren Grundschule Gröningen
- 9 Anfragen, Anregungen und Hinweise der Mitglieder
- 10 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nicht öffentlicher Teil

- 11 Entscheidung über Einwendungen der Niederschrift der Sitzung am 21.11.2022, nicht öffentlicher Teil
- 12 Information des Vorsitzenden und der Verwaltung
- 13 Anfragen, Anregungen und Hinweise der Mitglieder
- 14 Schließung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung

Öffentlicher Teil

- 15 Schließung der Sitzung

Öffentlicher Teil

zu 1 Begrüßung und Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Er stellt die ordnungsgemäße Einberufung zur Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest. 4 von 7 Mitgliedern sind anwesend. Es wird informiert, dass zum Zwecke der Protokollführung die Sitzung aufgenommen wird.

Nach der Eröffnung findet ein Rundgang durch die Räume der Kindertagesstätte statt. Dazu lädt der Vorsitzende alle Mitglieder und Gäste ein.

zu 2 Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung, öffentlicher Teil

Der Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf.

Es liegen keine Änderungsanträge für den öffentlichen Teil vor.

Der Vorsitzende ruft zur Abstimmung auf. Die Tagesordnung für den öffentlichen Teil wird einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	4
Nein:	0
Enthaltung:	0

zu 3 Einwohnerfragestunde

Es sind keine Einwohner anwesend. Seitens der Mitglieder werden auch keine Fragen gestellt.

zu 4 Entscheidung über die Einwendungen der Niederschrift der Sitzung am 21.11.2022

Der Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf.
Es liegen keine schriftlichen Einwendungen zur Niederschrift vor. Mündlich werden auch keine vorgebracht.

Der Vorsitzende ruft zur Abstimmung auf. Die Niederschrift der Sitzung vom 21.11.2022, hier öffentlicher Teil, wird einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	4
Nein:	0
Enthaltung:	0

zu 5 Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nicht öffentlicher Sitzung

Der Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf.

Es liegen keine Änderungsanträge für den nicht öffentlichen Teil vor.

Der Vorsitzende ruft zur Abstimmung auf. Die Tagesordnung für den nicht öffentlichen Teil wird einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	4
Nein:	0
Enthaltung:	0

zu 6 Entgeltvereinbarung 2023 Kindertagesstätte "Edelhof"
Vorlage: VG/223/23-BV

Der Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf. Herr Stankewitz erläutert den Sachverhalt kurz aus der Begründung.

Eine Verständnisfrage wird beantwortet. Weitere Nachfragen liegen nicht vor.

Der Vorsitzende ruft zur Abstimmung auf. Der Beschlussvorschlag wird einstimmig beantwortet.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	4
Nein:	0
Enthaltung:	0

zu 7 Fortführung der Jugendarbeit im Verbandsgemeindegebiet der Westlichen Börde
Vorlage: VG/234/23-BV

Der Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf. Herr Stankewitz führt zu den Gründen der erneuten Beschlussfassung aus. Anschließend wird das Wort an das DRK übergeben. Es werden Ausführungen zu den Tätigkeiten und Angeboten gemacht.

Es werden Rückfragen zur Arbeit gestellt, die direkt beantwortet werden. Die Transparenz über die Orte und Zeiten soll nochmal verbessert werden. Es soll regelmäßig durch den Träger die Arbeit der Fachkräfte kontrolliert werden. Besonders sollen die Teilnehmeranzahlen hinterfragt werden, um kurzfristig auch zu reagieren, falls Orte durch die Kinder und Jugendlichen nicht angewählt werden.

Der Vorsitzende ruft zur Abstimmung auf.
Der Beschlussvorschlag wird einstimmig weiterempfohlen.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	4
Nein:	0
Enthaltung:	0

zu 8 Informationen des Vorsitzenden und der Verwaltung

Der Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf.

Frau Schliebener gibt den Hinweis auf den Kita-Fachtag und lädt die Mitglieder herzlich ein. Sie führt zum Hintergrund der Veranstaltung und zum geplanten Verlauf aus. Die Veranstaltung findet am 06.10.2023 von 8:00-16:00 Uhr im Kulturhaus Gröningen statt.

Es gibt keine Rückfragen.

Die weiteren Informationen sind in den Unterpunkten protokolliert.

zu 8.1 Information aktuelle Schülerzahlen

Herr Stankewitz informiert zu den aktuellen Schülerzahlen und den aktuellen Ständen für das Schuljahr 2024/2025. Die Übersicht liegt allen Mitgliedern vor. Es gibt keine Rückfragen.

zu 8.2 aktueller Stand Sanierung Kita Ottleben

Herr Stankewitz informiert:

1. Sanierungsarbeiten sind bis auf wenige Restleistungen abgeschlossen
2. Bauabnahme mit Fachämtern und LK Börde erfolgte am 19.07.2023, Protokoll mit Auflagen/Hinweisen steht noch aus, grundsätzliche Nutzungsaufnahme mdl. bestätigt
3. Gegenwärtig Beschaffung Feuerlöscher, IT-Telefonie-Installation, Möbellieferung und Aufbau sowie Ertüchtigung des Außengeländes durch Mitarbeiter Bauhof
4. Schließsystem noch keinen finalen Einbautermin benannt, Materialproblem
5. Baureinigung erfolgt, Restleistungen final in 38. KW
6. Ende September – 06.10.2023 Umzug
7. ab 09.10.2023 Inbetriebnahme Kita in Ottleben
8. Nach aktueller Kostenprognose von 4.470 TEUR besteht ein Fehlbetrag von 342 TEUR→in Nachtrag-HH 2023 enthalten
9. Es wird auf den Tag der offenen Tür am 27.10.2023 nachmittags hingewiesen.

Es gibt keine Rückfragen der Mitglieder.

zu 8.3 Stand Neubau Grundschule Hamersleben

Herr Stankewitz führt aus:

1. Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen.
2. Dachabdichtung ist abgeschlossen. Fenster und Außentüren sind eingebaut. Es wird Restarbeiten geben, die erst nach Abschluss anderer Gewerke erfolgen können.
3. Der Innenausbau hat begonnen. Derzeit in der Vergabe / Ausschreibung Fliesenarbeiten / Maler- und Bodenbelagsarbeiten
4. Fast alle Baugewerke wurden bereits vergeben oder submissioniert
5. Kostenprognose (siehe Anlage Stand 30.08.2023)
6. Es wird informiert, dass für alle Klassenräume Tische und Stühle neu beschafft werden. Das gute Mobiliar soll auf die anderen drei Grundschulstandorte verteilt werden.

Es werden keine Rückfragen gestellt.

zu 8.4 Stand Vergabeverfahren Grundschule Gröningen

Herr Stankewitz führt aus:

1. Der Bericht zum Z-Bau liegt vor. Kostenanerkennungsbescheid vom 11.05.2023 mit förderfähigen Kosten i.H.v. 3.503.339 €. Derzeit stehen 3.436.400,87 € zur Finanzierung zur Verfügung.

Finanzierung VBG-Anteil ist gesichert.

Finanzierung Stadt Gröningen wird durch Mittelumschichtung/Änderung der MKFZ-Pläne nach Submissionsergebnissen und ggf. Nachbeantragung PJ 2024 für BA 2 gesichert

2. Die ersten Ausschreibungen wurden vorbereitet, die Lose HLS, Elektro gehen in KW 37 in die Veröffentlichung
Das Los 01 – Abbruch/Rohbau wurde mit Auftragssumme 683.955,99 € beauftragt.
Kostenschätzung: 713.359,97 €
3. Die Baugenehmigung liegt seit 24.07.2023 vor
Die Bauanlaufberatung fand am 03.08.2023 statt.
Beginn der Bauarbeiten war 23.08.2023.
Donnerstags 13.00 Uhr wöchentlich BB
4. Restarbeiten Außenanlagen BA 2.1 sind abgeschlossen (Tartanfeld, die Holzauflagen Sitze, die „Fenstergitter“ und Anhebung Rankhilfen).

Es gibt keine Rückfragen zu den Ausführungen.

zu 9 Anfragen, Anregungen und Hinweise der Mitglieder

Der Vorsitzende ruft den Tagesordnungspunkt auf. Es liegen keine Anfragen vor.

zu 10 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Der öffentliche Teil der Sitzung wird um 20:04 Uhr geschlossen.

zu 15 Schließung der Sitzung

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20:50 Uhr.

gez. Thomas Gürke
Vorsitzender

gez. Fabian Stankewitz
Protokollführer