

Sachstandsbericht zum Breitbandausbau in Ausleben

OT Üplingen

- Die Tiefbauarbeiten sind abgeschlossen einschl. der Herstellung der Hausanschlüsse. Zustandsfeststellung der Oberflächen ist erfolgt.

Ergebnis: keine Mängel.

- Die Glasfaserkabel sind in der gesamten Ortslage eingeblasen.

OT Warsleben

- Die Tiefbauarbeiten sind zu ca. 95% abgeschlossen.
- Im Bereich der Friedensstraße und des Völpker Weges müssen noch Straßenquerungen in offener Bauweise mit einer habseitigen Straßensperrung gebaut werden. Die Straßen mittels gesteuerter Horizontalbohrung zu queren, musste auf Grund der Bodenverhältnisse abgebrochen werden.
- Die Hausanschlüsse sind ca. 95% fertiggestellt.
- Die Einblasarbeiten für die Glasfaserkabel werden durchgeführt.

OT Ausleben

- Die Tiefbauarbeiten sind zu ca.80% abgeschlossen einschl. der Herstellung der Hausanschlüsse. Der Ausbau im Bereich des Ackerwinkels hat noch zu erfolgen. In einigen Straßen z.B. Thälmann, Str. der Einheit und Am Kamp sind noch Lückenschlüsse mittels Pressung auszuführen.
- Hausanschlüsse sind auch zu ca. 80% gebaut.
- Die Einblasarbeiten für die Glasfaserkabel werden durchgeführt.
- Im Bereich des 1. BA beginnend ab der Nussstraße bis Höhe Bauernwinkel treten massive Probleme mit dem Einblasen der Glasfaserkabel auf. Sollten die Einblasarbeiten nicht durchgeführt werden können, ist eine Neuverlegung von Leerrohren notwendig.

OT Otleben

- Die Tiefbauarbeiten sind zu ca.93% abgeschlossen einschl. der Herstellung der Hausanschlüsse.
- Auch hier müssen in einigen Bereichen noch Lückenschlüsse mittels Pressung hergestellt werden. (z.B. Fabrikstr., Straße der Einheit)

In den Ortsteilen Warsleben, Ausleben und Ottleben sind noch Restarbeiten an den Oberflächen z.B. Nachsanden, Austausch von beschädigten Pflastersteinen, Überarbeiten von Senken u.s.w. durchzuführen.

In diesem Zusammenhang, wird eine Zustandsfeststellung an den Oberflächen in jeder Straße erfolgen, um dann noch festgestellte Mängel zu beseitigen.

Die Firma Ostbau plant die Übergabe des gesamten Netzes an die DNS:NET bis Oktober 2022 zu realisieren.